6.6. Plan de Obra

ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO SOPORTALES B EN EL BERBÉS

			semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 5	semana 6	semana 7	semana 8	semana 9	semana 10	semana 11
	Nombre de tarea	Duración	L M X J V	L M X J V	L M X J V	L M X J V	L M X J V	L M X J V	L M X J V	L M X J V	L M X J V	L M X J V	L M X J V
C01	TRABAJOS PREVIOS y DEMOLICIONES.	30 días											
C02	ESTRUCTURA.	40 días											
C03	CUBIERTAS.	25 días											
C04	TABIQUERÍA y ALBAÑILERÍA.	100 días											
C05	AISLAMIENTOS e IMPERMEABILIZACIONES.	150 días											
C06	REVESTIMIENTOS y FALSOS TECHOS.	95 días											
C07	PAVIMENTOS.	120 días											
C08	CARPINTERÍA EXTERIOR y CERRAJERÍA.	80 días											
C09	CARPINTERÍA INTERIOR.	35 días											
C10	PINTURAS y TRATAMIENTOS.	30 días											
C11	VARIOS.	5 días											
C12	IMPREVISTOS												
C13	CONTROL DE CALIDAD	215 días											
C14	GESTIÓN DE RESIDUOS.	215 días											
C15	SEGURIDAD y SALUD.	215 días											
C16	INSTALACIONES.												
16.01	APARATOS SANITARIOS.	5 días											
16.02	SANEAMIENTO	15 días											
16.03	FONTANERÍA	30 días											
16.04	CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN	60 días											
16.05	ELECTRICIDAD	80 días											
16.06	ILUMINACIÓN	20 días											
16.07	INFRAESTRUCTURAS COMUNES TELECOMUNICACIÓN												
16.07.01	RADIO Y TELEVISIÓN TERRENAL	25 días											
16.07.02	RADIO Y TELEVISIÓN SATÉLITE	15 días											
16.07.03	RECINTOS DE TELECOMUNICACIONES	20 días											
16.07.04	INFRAESTRUCTURA	20 días											
16.07.05	CABLES DE PARES TRENZADOS (UTP)	15 días											
16.07.07	FIBRA OPTICA	50 días											
16.07.06	LEGALIZACIÓN I.C.T.	10 días											
16.08	CONTRA INCENDIOS	50 días											
16.09	SEGURIDAD INTRUSIÓN	45 días											
16.10	VOZ Y DATOS	45 días											

ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO SOPORTALES B EN EL BERBÉS

			semana 12					semana 13					semana 14					semana 15					semana 16					semana 17					semana 18					semana 19					semana 20					semana 21					semana 22				
	Nombre de tarea	Duración	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V
C01	TRABAJOS PREVIOS y DEMOLICIONES.	30 días																																																							
C02	ESTRUCTURA.	40 días																																																							
C03	CUBIERTAS.	25 días																																																							
C04	TABIQUERÍA y ALBAÑILERÍA.	100 días																																																							
C05	AISLAMIENTOS e IMPERMEABILIZACIONES.	150 días																																																							
C06	REVESTIMIENTOS y FALSOS TECHOS.	95 días																																																							
C07	PAVIMENTOS.	120 días																																																							
C08	CARPINTERÍA EXTERIOR y CERRAJERÍA.	80 días																																																							
C09	CARPINTERÍA INTERIOR.	35 días																																																							
C10	PINTURAS y TRATAMIENTOS.	30 días																																																							
C11	VARIOS.	5 días																																																							
C12	IMPREVISTOS																																																								
C13	CONTROL DE CALIDAD	215 días																																																							
C14	GESTIÓN DE RESIDUOS.	215 días																																																							
C15	SEGURIDAD y SALUD.	215 días																																																							
C16	INSTALACIONES.																																																								
16.01	APARATOS SANITARIOS.	5 días																																																							
16.02	SANEAMIENTO	15 días																																																							
16.03	FONTANERÍA	30 días																																																							
16.04	CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN	60 días																																																							
16.05	ELECTRICIDAD	80 días																																																							
16.06	ILUMINACIÓN	20 días																																																							
16.07	INFRAESTRUCTURAS COMUNES TELECOMUNICACIÓN																																																								
16.07.01	RADIO Y TELEVISIÓN TERRENAL	25 días																																																							
16.07.02	RADIO Y TELEVISIÓN SATÉLITE	15 días																																																							
16.07.03	RECINTOS DE TELECOMUNICACIONES	20 días																																																							
16.07.04	INFRAESTRUCTURA	20 días																																																							
16.07.05	CABLES DE PARES TRENZADOS (UTP)	15 días																																																							
16.07.07	FIBRA OPTICA	50 días																																																							
16.07.06	LEGALIZACIÓN I.C.T.	10 días																																																							
16.08	CONTRA INCENDIOS	50 días																																																							
16.09	SEGURIDAD INTRUSIÓN	45 días																																																							
16.10	VOZ Y DATOS	45 días																																																							

ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO SOPORTALES B EN EL BERBÉS

			semana 23	semana 24	semana 25	semana 26	semana 27	semana 28	semana 29	semana 30	semana 31	semana 32	semana 33	semana 34
	Nombre de tarea	Duración	L M X J V	L M X J V	L M X J V	L M X J V	L M X J V	L M X J V	L M X J V	L M X J V	L M X J V	L M X J V	L M X J V	L M X J V
C01	TRABAJOS PREVIOS y DEMOLICIONES.	30 días												
C02	ESTRUCTURA.	40 días												
C03	CUBIERTAS.	25 días												
C04	TABIQUERÍA y ALBAÑILERÍA.	100 días												
C05	AISLAMIENTOS e IMPERMEABILIZACIONES.	150 días												
C06	REVESTIMIENTOS y FALSOS TECHOS.	95 días												
C07	PAVIMENTOS.	120 días												
C08	CARPINTERÍA EXTERIOR y CERRAJERÍA.	80 días												
C09	CARPINTERÍA INTERIOR.	35 días												
C10	PINTURAS y TRATAMIENTOS.	30 días												
C11	VARIOS.	5 días												
C12	IMPREVISTOS													
C13	CONTROL DE CALIDAD	215 días												
C14	GESTIÓN DE RESIDUOS.	215 días												
C15	SEGURIDAD y SALUD.	215 días												
C16	INSTALACIONES.													
16.01	APARATOS SANITARIOS.	5 días												
16.02	SANEAMIENTO	15 días												
16.03	FONTANERÍA	30 días												
16.04	CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN	60 días												
16.05	ELECTRICIDAD	80 días												
16.06	ILUMINACIÓN	20 días												
16.07	INFRAESTRUCTURAS COMUNES TELECOMUNICACIÓN													
16.07.01	RADIO Y TELEVISIÓN TERRENAL	25 días												
16.07.02	RADIO Y TELEVISIÓN SATÉLITE	15 días												
16.07.03	RECINTOS DE TELECOMUNICACIONES	20 días												
16.07.04	INFRAESTRUCTURA	20 días												
16.07.05	CABLES DE PARES TRENZADOS (UTP)	15 días												
16.07.07	FIBRA OPTICA	50 días												
16.07.06	LEGALIZACIÓN I.C.T.	10 días												
16.08	CONTRA INCENDIOS	50 días												
16.09	SEGURIDAD INTRUSIÓN	45 días												
16.10	VOZ Y DATOS	45 días												

ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO SOPORTALES B EN EL BERBÉS

			semana 35					semana 36					semana 37					semana 38					semana 39					semana 40					semana 41				
	Nombre de tarea	Duración	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V
C01	TRABAJOS PREVIOS y DEMOLICIONES.	30 días																																		
C02	ESTRUCTURA.	40 días																																		
C03	CUBIERTAS.	25 días																																		
C04	TABIQUERÍA y ALBAÑILERÍA.	100 días																																		
C05	AISLAMIENTOS e IMPERMEABILIZACIONES.	150 días																																		
C06	REVESTIMIENTOS y FALSOS TECHOS.	95 días																																		
C07	PAVIMENTOS.	120 días																																		
C08	CARPINTERÍA EXTERIOR y CERRAJERÍA.	80 días																																		
C09	CARPINTERÍA INTERIOR.	35 días																																		
C10	PINTURAS y TRATAMIENTOS.	30 días																																		
C11	VARIOS.	5 días																																		
C12	IMPREVISTOS																																			
C13	CONTROL DE CALIDAD	215 días																																		
C14	GESTIÓN DE RESIDUOS.	215 días																																		
C15	SEGURIDAD y SALUD.	215 días																																		
C16	INSTALACIONES.																																			
16.01	APARATOS SANITARIOS.	5 días																																		
16.02	SANEAMIENTO	15 días																																		
16.03	FONTANERÍA	30 días																																		
16.04	CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN	60 días																																		
16.05	ELECTRICIDAD	80 días																																		
16.06	ILUMINACIÓN	20 días																																		
16.07	INFRAESTRUCTURAS COMUNES TELECOMUNICACIÓN																																			
16.07.01	RADIO Y TELEVISIÓN TERRENAL	25 días																																		
16.07.02	RADIO Y TELEVISIÓN SATÉLITE	15 días																																		
16.07.03	RECINTOS DE TELECOMUNICACIONES	20 días																																		
16.07.04	INFRAESTRUCTURA	20 días																																		
16.07.05	CABLES DE PARES TRENZADOS (UTP)	15 días																																		
16.07.07	FIBRA OPTICA	50 días																																		
16.07.06	LEGALIZACIÓN I.C.T.	10 días																																		
16.08	CONTRA INCENDIOS	50 días																																		
16.09	SEGURIDAD INTRUSIÓN	45 días																																		
16.10	VOZ Y DATOS	45 días																																		